


平成30年西日本豪雨により、多くの箇所です砂災害が発生しました。土石流等により甚大な被害が発生した箇所では、早期の復旧に向け、国、県、市が連携して、緊急的に行う砂防、治山施設等の施工箇所を決定し、実施してきました。市内における県の緊急砂防等の事業として、砂防4箇所、急傾斜4箇所の計8箇所について、令和3年3月までに全ての緊急事業が完了しました。引き続き砂防の4箇所については、地域の安全性を高めるため、別事業で溪流保全工等の整備が行われます。地域の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

広島県
平成30年7月豪雨 災害関連
緊急事業が全て完了

たけはら
災害復旧かわら版
発行：竹原市建設部
第13号

市内緊急事業箇所

砂防	賀茂川支川7	西野町	砂防ダム	シクコンストラクション(株)	R2年12月完了
	賀茂川支川8	西野町	砂防ダム	シクコンストラクション(株)	R3年3月完了
	中条川	東野町	砂防ダム	(株)舛田組	R2年5月完了
	仮屋谷川	港町	砂防ダム	保手濱建設(株)	R2年9月完了
急傾斜	下仁賀地区	仁賀町	法枠工	イシル産業(株)	R2年6月完了
	片山谷862地区	新庄町	法枠工	(株)福美建設	R2年9月完了
	観音谷地区	吉名町	法枠工	イシル産業(株)	R2年6月完了
	小平方地区	吉名町	法枠工	ジーム建設(株)	R2年7月完了



▲賀茂川支川8 緊急砂防事業R3.3完了 別途取付水路工等を発注予定 ▲仮屋谷川緊急砂防事業R2.9完了 継続して取付水路工等を施工

竹原市施行
公共土木・農地・農業施設災害復旧事業
進捗状況(令和3年3月末時点)

項目	事業箇所	設計中	契約済 工事中	復旧 完了 件数
公共施設 災害	164	12 (±0)	41 (-4)	111 (+4)
農地・農業 施設災害	116	14 (-1)	6 (-18)	96 (+19)
地がけ ※1	9	0	0 (-1)	9 (+1)
計	289	26 (-1)	47 (-23)	216 (+24)

単位：箇所数(カッコ内は、1月末時点比)
※1 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

広島県施行
砂防・急傾斜・治山緊急事業
進捗状況(令和3年3月末時点)

広島県事業	事業箇所	工事契約済	
			完了
砂防	85	85	74 (+30)
内竹原市管内	4	4	4 (+2)
急傾斜	26	26	26 (+1)
内竹原市管内	4	4	4 (±0)
治山	59	58 (+1)	55 (+24)
内竹原市管内	8	8	8 (+5)

単位：箇所数(カッコ内は、1月末時点比)

広島県施行
公共土木施設災害復旧事業
進捗状況(令和3年3月末時点)

災害復旧事業 査定箇所	2,550
うち 竹原市管内	110
発注済※2	2,513(+160)
うち 竹原市管内	100(+13)
完了	1,693(+380)
うち 竹原市管内	53(+16)

単位：箇所数(カッコ内は、1月末時点比)
※1 県が管理する施設で、工事費120万円以上の災害復旧事業として採択されたものを表します。
※2 公告又は指名通知済みのもの。

広島県
竹原市
平成30年7月豪雨災害
災害復旧の進捗状況

～お知らせ～ かわら版に掲載しきれない情報については、市のホームページを通じて情報提供しています。本紙とあわせてよろしく願っています。

竹原市
復興情報HP



広島県
光時地区(仁賀町)災害関連
緊急治山事業本提完了

緊急治山事業は、災害により発生したなだれ発生地について緊急に堰堤や山腹工の整備を行うことで荒廃山地の復旧を行います。仁賀町光時地区でも土石流が発生しましたが、緊急治山事業で堰堤が完成しました。



▲本提施工完了(株千田)

広島県
背戸峯地区(田万里町)災害関連
緊急治山事業本提完了

田万里町の国道2号田万里交差点北の、新幹線高架北側山腹斜面では、土石流が発生し多くの被害をもたらしましたが、緊急治山事業による堰堤が完成しました。



▲被災直後



▲本提施工完了(株浜本組)

竹原市
小原川(小梨町)
河川災害復旧工事

小梨町スポーツ広場東側の小原川では、豪雨により護岸損傷、背後農地から土砂が流出しましたが、護岸復旧工事を完了しました。



▲着工前



▲工事完成(施工:株渡橋組)

竹原市
水ノ口橋(東野町)
橋梁災害復旧工事

東野町の賀茂川に架かる水ノ口橋は、先の豪雨で橋脚を流失したことから、復旧工事を行っています。現在、基礎と橋脚の築造工事を進めています。



▲橋脚基礎施工中(施工:沖元土建(株))

竹原市
堀坂川(田万里町)
河川災害復旧工事

田万里町上田万里堀坂地区では、豪雨により護岸を流失しましたが、コンクリートブロックによる護岸復旧工事を完了しました。



▲着工前



▲工事完成(施工:株岡組)

竹原市
上成井橋(下野町)
橋梁災害復旧工事

下野町成井地区の賀茂川に架かる上成井橋は、基礎と橋脚築造が完了し、主桁架設や床版工、防護柵工事など上部工を進めています。



▲主桁架設中(施工 株保手濱建設)