

都市再生整備計画 事後評価シート  
新開地区

平成26年3月

広島県竹原市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	広島県	市町村名	竹原市	地区名	新開地区			面積	34ha
交付期間	平成21年度～25年度	事後評価実施時期	平成25年度	交付対象事業費	420.2百万円	国費率	0.4		

1) 事業の実施状況		事業名			削除/追加の理由	削除/追加による目標、指標、数値目標への影響
		当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	提案事業		
		道路(市道楠通成井線)、公園(秋井公園・上新開公園・大方公園)、地域生活基盤施設(ポケットパーク)、高質空間形成施設(街路灯・カラー舗装)				
		地域創造支援事業(耐震性防火水槽(秋井公園・上新開公園)、防犯事業(防犯灯))、まちづくり活動推進事業(ワークショップ開催)				
		事業名			削除/追加の理由	削除/追加による目標、指標、数値目標への影響
		当初計画から削除した事業	基幹事業	提案事業		
			-	-	-	-
			・まちづくり活動推進事業(一閑川環境学習事業)	・まちづくり活動推進事業(ワークショップ開催)	・影響なし	・影響なし
			・まちづくり活動推進事業(ワークショップ開催) (事業の一部削除)	秋井公園、上新開公園、大方公園の3箇所についてワークショップを実施する予定であったが、上新開公園でのワークショップで大方公園の内容も検討したため、大方公園におけるワークショップを削除した。	・影響なし	・影響なし
		新たに追加した事業	基幹事業	提案事業		
			-	・事業活用調査(事後評価)	・H25の事業完了にともない、今後のまちづくりを検討するため。	・影響なし
		交付期間の変更	当初 平成21年度～25年度	変更 -	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響	-

2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標	単位	従前値		目標値		数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ 予定時期
			基準年度	数値	基準年度	数値	モニタリング	評価値				
指標1	狭隘道路の整備率	%	7	H21	22	H25	●	14	△	あり なし	・関連事業である新開土地区画整理事業により狭隘道路の改善が進められているが、当該土地区画整理事業の完了年度が当初計画のH24からH29となったため、狭隘道路整備率の目標値達成はH29となる。	平成27年4月
指標2	やすらぎある公園の充足率	%	15	H21	86	H25	●	63	△	あり なし	・3箇所の公園のうち2箇所(秋井公園・上新開公園)の公園が完成し、公園の充足率は向上している。H25年度内には残りの1公園(大方公園)も完成予定である。	平成27年4月
指標3	災害に強い設備の整備率	%	0	H21	67	H25	●	67	○	あり なし	・当該地区の耐震性防火水槽の設置が可能な公園数に対する耐震性防火水槽の整備は完了しており、目標を達成している。	-
指標4	住民活動団体の数	団体	1	H21	3	H25	●	3	○	あり なし	・施設の管理・運営や地域の安心・安全活動を行う住民活動団体は目標値の3団体が結成されている。(榎町親和会、中通小連合育成会、一閑川を守る会)	-

3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標	単位	従前値		目標値		数値		目標達成度※1	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ 予定時期
			基準年度	数値	基準年度	数値	モニタリング	評価値				
その他の数値指標1												-
その他の数値指標2												-

4) 定性的な効果発現状況  
 ・地域住民による自主的な公園の管理(竹原市公園里親制度)や一閑川の清掃活動を実施するなど、当該地区のまちづくりに愛着が発現している。

5) 実施過程の評価	実施内容		実施状況		今後の対応方針等	
	モニタリング	住民参加プロセス	モニタリング	住民参加プロセス	モニタリング	住民参加プロセス
	なし	公園整備のワークショップを開催(秋井公園・上新開公園)	都市再生整備計画に記載し、実施できた	●	都市再生整備計画に記載し、実施できた	●
			都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した	●	都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した	●
			都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった	○	都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった	○
	持続的なまちづくり体制の構築	竹原市公園里親制度により地域住民の自主的な公園の管理を実施。	都市再生整備計画に記載し、実施できた	●	都市再生整備計画に記載し、実施できた	●
			都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した	●	都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した	●
			都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった	○	都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった	○

