

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

① 地震, 津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	96.3	96.3
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

施設整備計画に計上していた忠海小学校校舎・屋体, 忠海中学校校舎・屋体, 大乘小屋体, 中通小屋体及び竹原中屋体の耐震補強工事が完了し, 耐震化率の目標を達成することができた。平成30年度に吉名小が現在建築中の吉名学園に移転すれば, 小学校の耐震化率が100%となる。

② 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>竹原市初となる小中一貫校「忠海学園(忠海小学校・忠海中学校)」の開校にあたり、屋根防水、外壁改修、設備改修等の大規模改造(老朽)を行うとともに障害のある児童生徒等が支障なく、安全かつ円滑に学校生活を送ることができるよう、また、災害時の避難場所として活用されることを想定し、校舎にエレベーター、身障者用トイレ等を、屋内運動場にスロープ、洋式トイレ等を整備し、バリアフリー化を推進した。 また、竹原中学校の地下にあったコンクリート製受水槽を六面点検ができるように地上に整備し、既存不適合を解消した。</p>
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成29年1月6日に本市の教育委員会事務局において、事後評価を行った。その結果を本市ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業については、計画どおり実施することができ、予定していた耐震化工事については完了した。今後は、市内初の義務教育学校である吉名学園の平成30年度開校を目指し、整備工事(平成28年度～平成29年度)を進めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 竹原市公立学校等施設整備計画

都道府県名	広島県
市町村名	竹原市

2 計画作成主体 竹原市

3 計画期間 平成26年度～平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことがある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
忠海小学校(Ⅰ期工事)	①	501	地震補強	校	R	有	平成27年3月31日					
忠海小学校(Ⅱ期工事)	①	501	地震補強	校	R	有	平成27年8月30日					
忠海小学校(Ⅰ期工事)	①	501	地震補強	屋	R	有	平成27年3月31日					
忠海小学校(Ⅱ期工事)	①	501	地震補強	屋	R	有	平成27年8月30日					
忠海小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	有	平成27年3月31日					
忠海小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	有	平成27年8月30日					
忠海小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	有	平成27年3月31日					
忠海小学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	有	平成27年8月30日					
忠海小学校(Ⅰ期工事)	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	有	平成27年3月31日					
忠海小学校(Ⅱ期工事)	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	有	平成27年8月30日					
忠海小学校(Ⅰ期工事)	③	0604	大規模改造(障害)	屋	R	有	平成27年3月31日					
忠海小学校(Ⅱ期工事)	③	0604	大規模改造(障害)	屋	R	有	平成27年8月30日					
忠海小学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	平成27年3月31日					
忠海小学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	平成27年8月30日					
忠海小学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	有	平成27年3月31日					
忠海小学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	有	平成27年8月30日					
忠海小学校(Ⅰ期工事)	①	2201	防災機能強化	校	R	有	平成27年3月31日					
忠海小学校(Ⅱ期工事)	①	2201	防災機能強化	校	R	有	平成27年8月30日					
忠海小学校(Ⅰ期工事)	①	2201	防災機能強化	屋	R	有	平成27年3月31日					
忠海小学校(Ⅱ期工事)	①	2201	防災機能強化	屋	R	有	平成27年8月30日					
忠海中学校(Ⅰ期工事)	①	501	地震補強	校	R	有	平成27年3月31日					
忠海中学校(Ⅱ期工事)	①	501	地震補強	校	R	有	平成27年8月30日					
忠海中学校(Ⅰ期工事)	①	501	地震補強	屋	R	有	平成27年3月31日					
忠海中学校(Ⅱ期工事)	①	501	地震補強	屋	R	有	平成27年8月30日					
忠海中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	有	平成27年3月31日					
忠海中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	有	平成27年8月30日					
忠海中学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	有	平成27年3月31日					
忠海中学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	有	平成27年8月30日					
忠海中学校(Ⅰ期工事)	③	0604	大規模改造(障害)	屋	R	有	平成27年3月31日					
忠海中学校(Ⅱ期工事)	③	0604	大規模改造(障害)	屋	R	有	平成27年8月30日					
忠海中学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	平成27年3月31日					
忠海中学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	平成27年8月30日					
忠海中学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	有	平成27年3月31日					
忠海中学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	有	平成27年8月30日					
忠海中学校(Ⅰ期工事)	①	2201	防災機能強化	校	R	有	平成27年3月31日					
忠海中学校(Ⅱ期工事)	①	2201	防災機能強化	校	R	有	平成27年8月30日					
忠海中学校(Ⅰ期工事)	①	2201	防災機能強化	屋	R	有	平成27年3月31日					
忠海中学校(Ⅱ期工事)	①	2201	防災機能強化	屋	R	有	平成27年8月30日					
大乗小学校	①	501	地震補強	屋	R	有	平成28年1月29日					
大乗小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	有	平成28年1月29日					
中通小学校	①	501	地震補強	屋	R	有	平成28年1月29日					
竹原中学校	①	501	地震補強	屋	R	有	平成28年1月29日					
竹原中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	有	平成28年1月29日					
竹原中学校	③	0609	大規模改造(法令等)	校	R	有	平成28年10月17日	追加	平成28年2月16日	平成28年2月16日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。		