

合併処理浄化槽完了検査届出書

（実績報告に添付してください。）

検査項目	チェックポイント	欄
1 流入管渠及び放流管渠の勾配	汚物や汚水の停滞はないか	
2 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流の恐れはないか	
3 誤接合などの有無	生活排水がすべて接続されているか	
	雨水や工場排水等の流入はないか	
4 弁の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔毎に適切な弁が設置されているか	
5 流入管渠、放流管渠及び空気配管の変化、破損の恐れ	管の露出により変形、破損の恐れはないか（耐圧管の使用等、適切な保護対策の実施）	
6 かさ上げの状況	バルブ操作等の維持管理を容易に行うことができるか	
7 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いきい場所に設置されてないか	
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれてないか	
	コンクリートスラブは適切な大きさか、また割れは無い	
8 漏水の有無	漏水が生じていないか	
9 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか	
10 接触材などの変化、破損、固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっき槽の接触材に変化や破損はないか	
	しっかり固定されているか	
11 ばっ気装置、逆流装置及び汚泥移送装置の変化、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか	
	しっかり固定されているか	
	空気の出方や水流に片寄りはないか	
12 消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に破損はないか	
	しっかり固定されているか	
	薬剤筒は傾いていないか	

検査項目	チェックポイント	欄
13 ブローの設置、稼働状況	振動対策がなされているか	
	固定が十分行われているか	
	アースはなされているか	
	漏電の恐れはないか	
14 ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼働状況 ※ポンプ設備がある場合のみ	コンセントは防水型か	
	ポンプ弁に変化や破損はないか	
	ポンプ弁に変化や漏水の恐れはないか	
	ポンプ2台以上設置されているか	
	設計通りの能力のポンプが設置されているか	
	ポンプの固定が充分行われているか	
	ポンプの取り外しが可能か	
ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げる恐れはないか		
<p>_____ 宅の浄化槽設置工事を上記のとおり確認したことを証明します。</p> <p>令和 ____ 年 ____ 月 ____ 日</p> <p>担当浄化槽設備士氏名 _____</p> <p style="text-align: right;">（記名押印または自署としてください。）</p> <p>（浄化槽設備士免状番号： _____ ）</p>		