

たけはら 災害復旧かわら版 発行：竹原市建設部 第11号

平成30年7月豪雨災害 復旧・復興プラン 災害復旧期間を延長

令和2年9月18日、竹原市議会全員協議会が開催され、平成30年7月豪雨災害から2年経過したため、平成30年11月に策定した「平成30年7月豪雨災害竹原市復旧・復興プラン」の進捗状況について報告しました。

なかでも、「まちの復旧」として、道路・河川・橋梁等の公共施設については、工事発注・契約済みが約93%、農地・農業用施設については、工事発注・契約済みが約78%、水道施設については、管路1ヶ所を除き、全ての施設で復旧しました。

しかし、建設事業者の手持ち工事が多く、必要な技術者の確保が困難なことなどから、依然として入札が不調になるケ



スが発生しており、契約率は上がっていませんが、工事進捗に遅れが生じています。

そのため、技術者配置の緩和や、発注時期の平準化等に取り組みながら、復旧工事の早期契約と、市民生活に影響が大きい契約済みの工事の早期の完成に取り組み、広島県とも連携を図りながら、令和3年度中に完了させることとし、復旧・復興プランを1年間延長について報告しました。

人家に近接した箇所など市民生活に影響の大きい工事箇所については、令和3年の梅雨時期までに完成を目指すとともに、残る箇所については、出水期の現場点検や仮設土のうの設置など、万全の体制を講じながら、令和3年度内の完成を目指します。

砂防河川(新庄町) 砂原橋(新庄町) 橋台工、護岸工施工中 (施工 浜本組)



砂防河川(新庄町) 仮橋設置、施工状況

竹原市施行 公共土木・農地・農業施設災害復旧事業 進捗状況 (令和2年8月末時点)

項目	事業箇所	設計中	契約済 工事中	復旧
				完了 件数
公共施設 災害	164	14 (-6)	64 (+3)	86 (+3)
農地・農業 施設災害	116	24 (-10)	27 (+8)	65 (+2)
地がけ ※1	9	0	3 (-2)	6 (+2)
計	289	38 (-16)	94 (+9)	157 (+7)

単位：箇所数 (カッコ内は、6月末時点比)
※1 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

広島県施行 砂防・急傾斜・治山緊急事業 進捗状況 (令和2年8月末時点)

広島県事業	事業箇所	工事契約済	
		完了	完了
砂防	85	85 (+2)	26 (+10)
内竹原市管内	4	4	2 (±0)
急傾斜	26	26	23 (+5)
内竹原市管内	4	4	3 (+3)
治山	59	57 (+3)	17 (+9)
内竹原市管内	8	8	- (±0)

単位：箇所数 (カッコ内は、5月末時点比)

広島県施行 公共土木施設災害復旧事業 進捗状況 (令和2年8月末時点)

災害復旧事業 査定箇所	2,550
うち 竹原市管内	111
発注済※2	2,208 (+286)
うち 竹原市管内	80 (+27)
完了	1,155 (+170)
うち 竹原市管内	31 (+9)

単位：箇所数 (カッコ内は、5月末時点比)
※1 県が管理する施設で、工事費120万円以上の災害復旧事業として採択されたものを表します。
※2 公告又は指名通知済みのもの。

～お知らせ～ かわら版に掲載しきれない情報については、市のホームページを通じて情報提供しています。本紙とあわせてよろしく願っています。

竹原市
復興情報HP





▲法面工完了



▲法面工完了(施工 株式会社福美建設 呉市)

大きな被害のあった片山谷地区で行われている急傾斜地崩壊対策事業では、9月30日に法面工が完了しました。

広島県

片山谷862地区(新庄町)

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業

法面工完了



▲本提完了



▲本提完了(施工 保手浜建設株式会社)

広島県

仮屋谷川災害関連緊急砂防事業(港町五丁目)

本提施工完了

9月18日、港町五丁目の本提工事が完了しました。引き続き、地域の安全確保のための堰堤周辺部等の工事が実施されます。



▲被災直後



▲復旧(施工:株式会社渡橋組)

小梨町と下野町を結ぶ市道楠通小梨線は沿線10箇所にわたり災害復旧工事を行っています。その一部が概成しています。引き続き早期の完成を目指してまいります。

竹原市

市道楠通小梨線(下野町)

道路災害復旧工事



▲工事完了



▲工事完了(施工 エヌエル産業株式会社 広島市)

広島県

観音谷地区(吉名町)

工事完了

7月27日、吉名町峠地区の弥栄會館裏で行われていた法面工事について、完成検査が行われ工事が完了しました。



▲被災直後



▲復旧(施工:川西組)

田万里町の国道2号田万里公民館北側の市道中田万里3号線で、道路路肩が随所で崩壊していましたが、一部で概成しています。

竹原市

中田万里3号線(田万里町)

道路災害復旧工事



▲被災直後



▲工事完成(施工:沖元土建株式会社)

竹原市

西上条3号線1号橋(下野町)

橋梁災害復旧工事

下野町上条地区の賀茂川右岸に架かる西上条3号線1号橋は、橋脚が沈下し通行止めとなっていました。この度復旧しました。